

รายงานผลการดำเนินงาน  
รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นาวง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ<br>ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๕ | ๑๕,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๖,๖๐๐                              | สำนักปลัด          |          |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                       |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | ๗ วัน อันตรายเทศกาลวันขึ้นปีใหม่<br>และเทศกาลสงกรานต์ | ๑๑,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๘,๔๐๕                              | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | ๗ วัน อันตรายเทศกาลวันขึ้นปีใหม่<br>และเทศกาลสงกรานต์ | ๑๑,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๑๓,๑๓๕                             | สำนักปลัด          |          |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                             |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายนาผักบุ้ง-บ้านนายบอด ตอน ๒<br>หมู่ที่ ๑๐ | ๔๙๖,๐๐๐<br>(งบ อบต.)            |                        | /                    |                        |                         | ๔๙๕,๐๐๐                            | กองช่าง            |          |
| ๒   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านหนองยายผ้าย ชอຍ ๔/๓<br>หมู่ที่ ๓     | ๔๘๘,๐๐๐<br>(งบ อบต.)            |                        | /                    |                        |                         | ๔๗๔,๕๐๐                            | กองช่าง            |          |
| ๓   | จัดซื้อขั้วเมอร์ส (Submerse)<br>ขนาด ๑.๕ แรงม้า                             | ๕๖,๐๐๐<br>(งบ อบต.)             | /                      |                      |                        |                         | ๕๕,๕๐๐                             | กองช่าง            |          |
| ๔   | จัดซื้อขั้วเมอร์ส (Submerse)<br>ขนาด ๓ แรงม้า                               | ๙๒,๐๐๐<br>(งบ อบต.)             | /                      |                      |                        |                         | ๙๐,๕๐๐                             | กองช่าง            |          |
| ๕   | จัดซื้อขั้วเมอร์ส (Submerse)<br>ขนาด ๒ แรงม้า                               | ๖๔,๐๐๐<br>(งบ อบต.)             | /                      |                      |                        |                         | ๖๓,๕๐๐                             | กองช่าง            |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                       |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ และอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด. อบต.นาวง | ๖๓๖,๐๐๐                         |                        | /                    |                        |                         | ๓๒๙,๓๗๘.๕๐                         | กองการศึกษา        |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                         |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | ๑๘๐,๐๐๐                         | /                      | -                    | -                      | -                       | ๑๗๖,๙๙๐                            | กองการศึกษา        |          |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                        |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ |                                    |                    |          |
| ๑   | จ้างเหมาบริการติดตั้ง ตัด ต่อ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์น้ำ   | ๖๐,๐๐๐                          | -                      | /                    | -                      | -                       | ๔,๒๐๐                              | กองคลัง            |          |
| ๒   | จัดซื้อตู้เก็บของ จำนวน ๒ ตู้                          | ๑๐,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๗,๑๘๐                              | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตู้       | ๑๐,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๘,๔๐๐                              | สำนักปลัด          |          |
| ๔   | จัดซื้อชุดไมโครโฟน                                     | ๖๕,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๖๕,๐๐๐                             | สำนักปลัด          |          |
| ๕   | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                               | ๒,๕๐๐                           | /                      | -                    | -                      | -                       | ๒,๕๐๐                              | สำนักปลัด          |          |
| ๖   | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน | ๑๗,๐๐๐                          | /                      | -                    | -                      | -                       | ๑๗,๐๐๐                             | สำนักปลัด          |          |